

รายงานผลการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		
1	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยโสมง บ้านแก่งยาว ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	19,600,000		19,600,000	ทจก.ทองทิพย์ วิศวกรรม	19,403,650	7 ธ.ค. 60 - 6 มี.ค. 61	-	19,403,650.00		โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา	สัญญาเลขที่ 04/61 ลว. 25 เม.ย. 61
	- ก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยโสมง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 60 เมตร											
2	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสะพานหิน บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	24,500,000		24,500,000		24,500,000	1 ธ.ค. 60- 31 ส.ค.61	449,035.00	24,050,965.00		โครงการชลประทานปราจีนบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ/เป็นงานดำเนินการเอง
	- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมงานวางท่อส่งน้ำและคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ 1 แห่ง											
3	โครงการระบบส่งน้ำโครงการทำนบบ้านคลองบุสูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบุสูง ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	14,700,000		14,700,000		14,700,000	1 ธ.ค. 60- 31 ส.ค.61	349,925.00	14,350,075.00		โครงการชลประทานปราจีนบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ/เป็นงานดำเนินการเอง
	- ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง											
4	โครงการสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 0+305 โครงการห้วยไคร้ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	4,900,000		4,900,000		4,900,000	1 ธ.ค. 60- 31 ก.ค.61	672,955.91	4,227,044.09		โครงการชลประทานปราจีนบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ/เป็นงานดำเนินการเอง
	-ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+305 โครงการห้วยไคร้ กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร											
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า อบต.บางพลวง เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	8,085,000		8,085,000	ทจก.เสถียรภาพ	7,880,000	30 ธ.ค. 60 - 28 เม.ย. 61	7,880,000.00	-	100.00	อำเภอบ้านสร้าง	สัญญาเลขที่ 2/61 ลว. 29 ธ.ค. 60 ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไต้หวัน (รพช.เดิม) หมู่ที่ 7 , 9 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	6,370,000		6,370,000	บ. จิระพันธ์ 2014 จำกัด	5,980,000	1 ก.พ. - 31 พ.ค. 61	-	5,980,000.00	-	อำเภอบ้านสร้าง	สัญญาเลขที่ 1/61 31 ม.ค. 61

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงิน อนุมัติ โครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ /ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		
	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,450 กิโลเมตร ทน 0.20 เมตร											
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบึงนครบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	11,760,000		11,760,000	หจก.มิตรสุภา ค้าวัสดุก่อสร้าง	9,110,000	15 ก.พ. - 15 พ.ค. 61	9,110,000.00	-	100.00	อำเภอบึงนคร บุรี	สัญญาเลขที่ 1/61 14 ก.พ. 61 ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการถนนแก่งหินเพิง ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	6,419,000		6,419,000	ภูมินิกรการ โยธา จำกัด	4,829,000	16 พ.ย. 60- 13 ก.พ. 61	4,829,000.00	-		แขวงทางหลวง ชนบทปราจีนบุรี	เลขที่สัญญา ที่ 1/2561 ลว. 15 พ.ย. 60 ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางรองรับการ ท่องเที่ยวอำเภอศรีมโหสถ สายนิคมคามิลเลียน หมู่ ที่ 2 บ้านโคกวัด ถึง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเรือ ตำบล โคกปี่ และสายซอยเทศบาล 2 ตำบลโคกปี่ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ขอเปลี่ยนแปลง ฯ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 4/2560 ลว. ก.ย. 60	3,931,700		3,331,700		3,271,500		3,271,500.00		100.00	อำเภอศรีมโหสถ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลง ลูกรีงไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร สายนิคมคามิลเลียน หมู่ที่ 2 บ้านโคกวัด ถึง หมู่ที่ 9 บ้านหนอง เรือตำบลโคกปี่			1,746,000	หจก.ทีเอ็น ทีเอ็น ซีเมนต์ บล็อก	1,716,000	23 พ.ย. 60-20 ก.พ. 61	1,716,000.00	-	100.00		สัญญาเลขที่ 1/61 22 พ.ย.60
	ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนน สายซอย เทศบาล 5 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 670 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,680 ตรม			955,700	ไทยธานี 1994	935,500	27 พ.ย. 60-24 ก.พ. 61	935,500.00	-	100.00		สัญญาเลขที่ 3/61 24 พ.ย.60
	ช่วงที่ 3 ปรับปรุงถนน สายซอยเทศบาล 8 ตำบลโคกปี่ ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 442.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,770 ตรม.			630,000	ไทยธานี 1994	620,000	7 ธ.ค. 60 - 6 มี.ค. 61	620,000.00		100.00		สัญญาเลขที่ 2/61 24 พ.ย.60
10	โครงการแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายหนองแสง- หนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ปรับลดงบประมาณ จากเดิม 5,337,000บาท)	1,656,000		1,656,000	ปิ่นชลิศา 2553	1,580,380	7 ธ.ค. 60 - 6 มี.ค. 61	1,580,380.00	-	100.00	อำเภอศรีมโหสถ	สัญญาเลขที่ 4/61 6 ธ.ค. 60

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงิน อนุมัติ โครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ /ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		
11	โครงการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำทางการเกษตร (หนองสามขา หนองอ้อ หนองเบน) ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	1,960,000		1,960,000	บ. ทรัพย์สุข สมบัติ (1989 จำกัด)	1,078,900	28 ก.พ. - 27 มี.ย. 61	-	1,078,900.00	-	อำเภอประจันตคาม	สัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 27 ก.พ.61
	- ขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำหนองสามขา หนองอ้อ หนองเบน โดยใช้แรงงานเครื่องจักรขุดลอกดินประมาณ 55,050 ลบ.ม.											
12	โครงการห้องฝึกกระตุ้นประสาทสัมผัส (visual Room) สำหรับเด็กพิการ จังหวัดปราจีนบุรี	317,300		317,300	บ.พลอยชรัตน์	316,960	10 พ.ย. - 12 ธ.ค. 60	316,960.00		100	ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปราจีนบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองอ้ายกาง จังหวัดปราจีนบุรี	19,600,000		19,600,000	หจก.ทองทิพย์ วิศวกรรม	15,450,000	27 ก.พ. - 24 ก.ย. 61	-	15,450,000.00	-	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง	สัญญาเลขที่ 3/2561 ลว. 26 ก.พ.61
	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 3 แห่ง /ขุดแก้มลิง 1 แห่ง ปริมาณความจุ ไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม.											
14	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	4,900,000		4,900,000	หจก. ท.รุ่งไพศาลถึงเหล็ก	4,444,500	26 ก.พ. - 24 ก.ย. 61	-	4,444,500.00	-	อำเภอบ้านสร้าง	สัญญาเลขที่ 2/2561 ลว. 256 ก.พ.61
	- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ โดยก่อสร้างโรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง ก่อสร้าง คลส. ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใสขนาดจุ 100 ลบ.ม. หอถังสูง ขนาดจุ 45 ลบ.ม.											
15	โครงการขุดลอกคลองกุดหอย หมู่ที่ 9 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	980,000		980,000	หจก.โกศประเสริฐการโยธา	540,000	11 ม.ค. - 10 เม.ย. 61	540,000.00	-	100.00	อำเภอนาดี	สัญญาเลขที่ 2/2561 ลว. 10 ม.ค. 61
	ช่วงที่ 1 ขุดลอกคลองกว้าง 13 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 5 เมตร ช่วงที่ 2 ขุดลอกคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 1,350 เมตร ลึก 5.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 12,137 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยและขนส่งวัสดุระยะทาง 12 กม.											อยู่ระหว่างเรียกตัวผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงิน อนุมัติ โครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ /ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		
16	โครงการขุดลอกคลองสี่เสียดึงคลองยาง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระเจง อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	980,000		980,000	หจก.โกค ประเสริฐการโยธา	638,000	11 ม.ค. - 10 เม.ย. 61	-	638,000.00	-	อำเภอนาดี	สัญญาเลขที่ 42/2561 ลว. 10 ม.ค. 61
	ขุดลอกคลองสี่เสียด ก. 16 ม. ย. 815 ม. ลึก 5.70 ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 11,988ลบม. พร้อมปรับเกลี่ย และขนส่งวัสดุระยะทาง 12 กม.											สัญญาเลขที่ 2/2561 ลว. 10 ม.ค. 61
17	โครงการขุดลอกหนองซึกวาย บ้านห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	1,174,000		1,174,000	หจก.โกค ประเสริฐการโยธา	752,000	11 ม.ค. - 10 เม.ย. 61	-	752,000.00	-	อำเภอนาดี	สัญญาเลขที่ 3/2561 ลว. 10 ม.ค. 61
	ขุดลอกหนองซึกวาย ก. 70 ม. ย. 107 ม. ลึกเฉลี่ย 6 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,260 ลบม. พร้อมปรับเกลี่ยและขนส่งวัสดุระยะทาง 5 กม.											สัญญาเลขที่ 2/2561 ลว. 10 ม.ค. 61
18	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ (คลองตะแบก) หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	392,000		392,000	บ.เพชร ดาปี จำกัด	392,000	21 พ.ย. - 20 ธ.ค. 60	392,000.00	-	100	อำเภอนาดี	สัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 20 พ.ย. 60
19	โครงการขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านหนอง แหน ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	1,208,300		1,208,300	หจก.โกค ประเสริฐการโยธา	759,000	11 ม.ค. - 10 พ.ค. 61	638,000.00	121,000.00		อำเภอนาดี	สัญญาเลขที่ 5/2561 ลว. 10 ม.ค. 61
20	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ถนน ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี	686,000		686,000	หจก.เจริญสวัสดิ์ ศรีมหาโพธิ์	657,000	28 ธ.ค. 60-28 มี.ค.61	657,000.00	-	100	อำเภอเมือง ปราจีนบุรี	สัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 27 ธ.ค. 60
21	โครงการคืนน้ำต้นทุนให้ชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดปราจีนบุรี	2,079,000		2,079,000		2,079,000	พ.ค. 60 - ส.ค. 61	1,106,140.00	972,860.00	53.21	ศูนย์ ปก. เขต 3 ปราจีนบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (ดำเนินการ เอง)
22	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดมะกอกสีมาราม (ต่อเนื่อง เขื่อนเดิม) ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว ๘๖ เมตร	7,840,000		7,840,000	ท.จ.ก. เกียรติภูมิ คอนกรีต	7,800,000	30 ม.ค. - 28 ก.ค. 61	2,347,800.00	5,452,200.00	30.10	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด ปราจีนบุรี	สัญญาเลขที่ 33/2561 ลว. 29 ม.ค. 61
23	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	37,240,000		37,240,000		27,735,671		27,735,671.36			แขวงทางหลวง ปราจีนบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		
	- ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 1 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมไม้ ตำบลทุ่งพืด อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	17,640,000		17,640,000	หจก.กอมณีก่อสร้าง	13,053,510.83	5 ธ.ค.60- 4 มี.ค. 61 (90 วัน)	13,053,510.83	-	100.00		สัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 20 พ.ย. 60
	- ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมไม้ ตำบลทุ่งพืด อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	19,600,000		19,600,000	หจก.กอมณีก่อสร้าง	14,682,160.53	5 ธ.ค.60- 4 มี.ค. 61	14,682,160.53	-	100.00		สัญญาเลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 20 พ.ย. 60 ขอย้ายสัญญา ช่วงปีใหม่ 7 วัน จากวันที่ 5 มี.ค.-11 มี.ค. 61
24	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความมั่นคงในชีวิต	24,266,500		24,266,500	กิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสไอ	20,969,000	5 พ.ค. 61 - 28 ก.พ. 62	-	20,969,000.00	-	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	เลขที่สัญญา 71/61 4 พ.ค. 61
	ก่อสร้างระบบผลิตประปา ขนาด 100 คิว											
25	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี ม. 3 ต. บางบริบูรณ์ อ. เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี	15,000,000		15,000,000	หจก.เจริญสวัสดิ์ ศรีมหาโพธิ์	14,540,001.11	11 เม.ย. 61 - 15 ม.ค. 62	2,181,000.00	12,359,001.11	15.00	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี *	เลขที่สัญญา 70/61 10 เม.ย. 61
26	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ต.บางเตย - หมู่ที่ 13 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	6,000,000		6,000,000	หจก.โคกราชพัฒนา	5,840,000	14 มี.ค. - 13 มิ.ย. 61	-	5,840,000.00	-	อ.บ้านสร้าง *	เลขที่สัญญา 6/61 13 มี.ค. 61
27	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอสรีมหาโพธิ์	2,645,000		2,438,000		2,102,900		-			อ.ศรีมหาโพธิ์ *	
	- ขุดขยายสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหว้า			675,000	หจก.ปราจีนกระต่ายทอง	502,900	1 ก.พ.- 1 พ.ค. 61		502,900.00			เลขที่สัญญา 1/61 31 ม.ค. 61
	- ขุดขยายสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหว้า			563,000		500,000			500,000.00			
	- ขุดดินเปิดเชื่อมคันสระน้ำผลิตน้ำประปา อบต.กรอกสมบูรณ์ หมู่ที่ 5			1,200,000	หจก. วิรัชย์ เมเนจเม้นท์	1,100,000	9 ก.พ. - 9 พ.ค. 61		1,100,000.00			เลขที่สัญญา 2/61 8 ก.พ. 61
28	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าสำนักสงฆ์สระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อ.ศรีมโหสถ	890,000		850,000	หจก.ทีเอ็นซีเมเนจลิออค	840,000	21 ธ.ค. 60 - 20 มี.ค. 61	840,000	-	100	อ.ศรีมโหสถ *	เลขที่สัญญา 5/61 20 ธ.ค.60

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงิน อนุมัติ โครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ /ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		
29	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนน-หนองอีจู้ ม.4 ต.ตบึง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี			1,235,000	หจก.โชค ประเสริฐแสง วิศวกรรม	828,800	10 พ.ค. - 7 ส.ค. 61	0	828,800		อ.ประจันตคาม	ขอใช้เงินเหลือจ่าย เลขที่สัญญา 4/61 9 พ.ค. 61
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนน เดิมสายสะพาน ตำบลนาดี ถึงถนนขมะนันท์ ตำบล สำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี			2,000,000							อ.นาดี	อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง จะทราบผล วันที่ 23 พ.ค. 61 คาดว่าจะลงนาม ภายใน วันที่ 4 มิ.ย. 61
31	ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 9 (บ้านราษฎร์ เจริญ) คลองดินแดง ตำบลแก่งดินสอ ไปหมู่ที่ 5 บ้านคลองเตย ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี			9,000,000							อ.นาดี	ยังไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่าง รอแบบ จาก สนง.โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดฯ
		234,574,400		69,789,500								
	รวม					203,089,462.47		64,897,367.27		27.67		

หมายเหตุ : รายงานให้จังหวัดทราบทุกวันศุกร์ ทางโทรสารหมายเลข 0-3745-4003 หรือทาง E-mail : prachinproject@gmail.com

* ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 4-2560 (8 ก.ย. 60)

* ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 (19 ธ.ค. 60)

ใช้เงินเหลือจ่าย

* ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2561 (13 มี.ค. 61) ใช้เงินเหลือจ่าย

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		

#REF! ลงชื่อ

(.....)

#REF! ตำแหน่ง

#REF!

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		

				เงินเหลือจ่ายโครงการรอบแรก			#REF!	คงเหลือ	#REF!	+		
				นำเงินเหลือจ่ายมาดำเนินโครงการใหม่ 6 โครงการ ลำดับที่ 31 - 36			#REF!	มีเงินเหลือจ่าย	#REF!	+		
	หมายเหตุ : * ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามมติ ก.บ.จ. (25 ต.ค. 59)			ยกเลิก 3 โครงการ นำมาดำเนินโครงการใหม่ 7 โครงการ ลำดับที่ 13-19			#REF!	มีเงินเหลือจ่าย	#REF!			
	** โครงการจาก Y 2 โดยใช้เงินเหลือจ่าย ตามมติ ก.บ.จ. (16 ม.ค. 60)											
				เงินเหลือจ่าย ณ วันที่ 26 พ.ค. 60				=		#REF!		
							#REF!		#REF!			



24,500,000.00

14,700,000.00

7,880,000.00

3,271,500.00

14,682,160.53

