

รายงานผลการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		
1	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยโสมง บ้านแก่งยาว ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	19,600,000		19,600,000				-			โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา	อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่/และออกแบบก่อสร้างใหม่(เปลี่ยนหน่วยงานดำเนินการ)
	- ก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยโสมง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 60 เมตร											
2	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสะพานหิน บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	24,500,000		24,500,000		24,500,000	1 ธ.ค. 60- 31 ส.ค.61	-	24,500,000.00		โครงการชลประทานปราจีนบุรี	เป็นงานดำเนินการเองและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมงานวางท่อส่งน้ำ และคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ 1 แห่ง											
3	โครงการระบบส่งน้ำโครงการทำนบบ้านคลองนุสูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนุสูง ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	14,700,000		14,700,000		14,700,000	1 ธ.ค. 60- 31 ส.ค.61	349,925.00	14,350,075.00		โครงการชลประทานปราจีนบุรี	เป็นงานดำเนินการเองและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	- ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง											
4	โครงการสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+305 โครงการห้วยไคร้ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	4,900,000		4,900,000		4,900,000	1 ธ.ค. 60- 31 ก.ค.61	114,075.40	4,785,924.60		โครงการชลประทานปราจีนบุรี	เป็นงานดำเนินการเองและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	-ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+305 โครงการห้วยไคร้ กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร											
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าอบต.บางพลวง เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	8,085,000		8,085,000		7,880,000	30 ธ.ค. 60 - 28 เม.ย. 61	-	7,880,000.00		อำเภอบ้านสร้าง	สัญญาเลขที่ 2/61 ลว. 29 ธ.ค. 60
	- ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2.100 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50											
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายได้วัด (รพช.เดิม) หมู่ที่ 7 , 9 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	6,370,000		6,370,000	บ. จิระพนธ์ 2014 จำกัด	5,980,000	1 ก.พ. - 31 พ.ค. 61		5,980,000.00		อำเภอบ้านสร้าง	สัญญาเลขที่ 1/61 31 ม.ค. 61
	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,450 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร											
7	โครงการงานประเพณีแห่พระทางน้ำและแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี จังหวัดปราจีนบุรี		1,076,600	1,076,600		1,076,600		-	1,076,600.00		อำเภอบ้านสร้าง	จัดตามเทศกาล (ก.ย. 61)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		
	- กิจกรรมแข่งขันเรือยาวประเพณี เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย และเรือยาวเล็กขนาด 30 ฝีพาย/ตกแต่งขบวนแห่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ (จัดช่วงเดือน พ.ย. 61)											
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	11,760,000		11,760,000	หจก.ฉัตรสุภา คำวิสต์ก่อสร้าง	9,110,000	15 ก.พ. - 15 พ.ค. 61	-	9,110,000.00		อำเภอบินบุรี	สัญญาเลขที่ 1/61 14 ก.พ. 61
	ระดับที่ 1 : ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,846 เมตร ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 2.915 และช่วงที่ 2 กม. 3.285 ถึง กม. 4.216 (ขอเปลี่ยนแปลงฯ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 4/2560 ลว. ก.ย. 60)											
9	โครงการถนนแก่งหินแดง ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	6,419,000		6,419,000	ภูมิกรการ โยธา จำกัด	4,829,000	16 พ.ย. 60- 13 ก.พ. 61	4,829,000.00		100.00	แขวงทางหลวง ชนบทปราจีนบุรี	เลขที่สัญญา ที่ 1/2561 ลว. 15 พ.ย. 60
	- ก่อสร้างถนนลาดยางก่อสร้าง โดยวิธี Pavement In - Place Recycling พร้อมปูผิวจราจรด้วย แอสฟัลติกคอนกรีต กม.ที่ 7+450 ถึง 8+890 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 5 ซม. ไหลทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.440 กม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตร.ม.											
10	โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางรองรับการท่องเที่ยว อำเภอสรีมโหสถ สายนิคมคามิลเลียน หมู่ที่ 2 บ้านโคกวัด ถึง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเรือ ตำบลโคกบึง สายซอยเทศบาล 5 และสายซอยเทศบาล ตำบลโคกบึง อำเภอสรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ขอเปลี่ยนแปลงฯ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 4/2560 ลว. ก.ย. 60)	3,931,700		3,331,700		3,271,500		3,271,500.00		100.00	อำเภอสรีมโหสถ	
	ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลง ลูกกรงไหลทางกว้าง 0.50 เมตร สายนิคมคามิลเลียน หมู่ที่ 2 บ้านโคกวัด ถึง หมู่ที่ 9 บ้านหนองเรือตำบลโคกบึง			1,746,000	หจก.ทีเอ็น ทีเอ็น ซีเมนต์ บล็อก	1,716,000	23 พ.ย. 60-20 ก.พ. 61	1,716,000.00		100.00		สัญญาเลขที่ 1/61 22 พ.ย.60
	ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนน สายซอย เทศบาล 5 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 670 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,680 ตรม			955,700	ไทยธานี 1994	935,500	27 พ.ย. 60-24 ก.พ. 61	935,500.00		100.00		สัญญาเลขที่ 3/61 24 พ.ย.60
	ช่วงที่ 3 ปรับปรุงถนน สายซอยเทศบาล 8 ตำบลโคกบึง ขนาดถนน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 442.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,770 ตรม.			630,000	ไทยธานี 1994	620,000	7 ธ.ค. 60 - 6 มี.ค. 61	620,000.00		100.00		สัญญาเลขที่ 2/61 24 พ.ย.60
11	โครงการแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายหนองแสง-หนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอสรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (ปรับลดงบประมาณจากเดิม 5,337,000บาท)	1,656,000		1,656,000	ปิ่นชลิศา 2553	1,580,380	7 ธ.ค. 60 - 6 มี.ค. 61	-	1,580,380.00		อำเภอสรีมโหสถ	สัญญาเลขที่ 4/61 6 ธ.ค. 60
	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกกรงไหลทางกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า 3,280.00 เมตร											

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค	
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ			
12	โครงการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำทางการเกษตร (หนองสามขา หนองอ้อ หนองเบน) ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	1,960,000		1,960,000	บ. ทรัพย์สุขสมบัติ (1989 จำกัด)	1,078,900	28 ก.พ. - 27 มี.ย. 61		1,078,900.00		อำเภอประจันตคาม	สัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 27 ก.พ.61	
	- ขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำหนองสามขา หนองอ้อ หนองเบญญ์ โดยใช้แรงงานเครื่องจักรขุดลอกดินประมาณ 55,050 ลบ.ม.												
13	โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสัมมาชีของชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี		9,797,100	9,797,000					1,974,600.00	7,822,400.00	สง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	-สร้างแกนนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงฯ			2,934,500									
	- จัดเวทีสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ			672,000									
	- จัดเวทีประเมินผลฯ			300,000									
	- สนับสนุนวัสดุกิจกรรมครัวเรือนต้นแบบ			3,870,000									
	- ติดตามประเมินผล			30,000									
	- จัดกิจกรรมแสดงผลการดำเนินงาน			1,990,500									
14	โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี		3,500,000	3,500,000					270,480.00	3,229,520.00	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	-อบรม ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ/ให้ความรู้สร้างบรรจุภัณฑ์ฯ			420,400		400,000		232,500.00	167,500.00				
	- จัดทำทำเนียบ/ประชาสัมพันธ์ฯ			809,600				38,000.00	771,600.00				
	- จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า			2,207,000									
	- จัดหาวัสดุฯ/ติดตามประเมินผล			63,000									
15	โครงการจัดงานมหกรรมเครือข่ายสินค้าผู้ผลิตพบผู้บริโภค จังหวัดปราจีนบุรี		500,000	500,000					474,920.00	25,080.00	100.00	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จัดมหกรรมระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2560)
	- จัดมหกรรมระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2560			500,000									
16	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี		1,000,000	1,000,000					2,280.00	997,720.00	สง.สาธารณสุขจังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	- ประชุมชี้แจงกระบวนการฯ			37,600									
	- จัดทำสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าฯ			500,000									
	- ประกวดเผยแพร่นวัตกรรมฯ			462,400									
17	โครงการส่งเสริมหัตถกรรม การเกษตร ศิลปะประดิษฐ์ ตำบลบุฟ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี		500,000	500,000					493,400.00	6,600.00	100.00	อำเภอประจันตคาม	ดำเนินการแล้วเสร็จ (22 - 25 พ.ย. 60)
	- ผูกอบรมอาชีพหัตถกรรม การเกษตร ศิลปะประดิษฐ์ ถักไม้กวาด 13 หมู่บ้าน 100 คน ในตำบลบุฟ้าย (22 - 25 พ.ย. 60)												

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		
18	โครงการส่งเสริมอาชีพผักไม้กวาด ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี		500,000	500,000				480,000.00	20,000.00	100.00	อำเภอประจันตคาม	ดำเนินการแล้วเสร็จ (7-10 ธ.ค. 60)
	- อาชีพหัตถกรรม การเกษตร ศิลปะประดิษฐ์ ถักไม้กวาด 19 หมู่บ้าน 100 คน ในตำบลโพธิ์งาม (7 – 10 ธ.ค. 60)											
19	โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณมีศรีปราจีนประจำปี (ปี 2561/ครั้งที่ 32) จังหวัดปราจีนบุรี		3,000,000	3,000,000				2,818,750.00	181,250.00	93.96	สนง.วัฒนธรรมฯ	จะดำเนินโครงการภายในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
	ค่าตอบแทนชุดการแสดง เวียนเทียน สาธารณูปโภค ประดับตกแต่งกองอำนวยการ (ม.ค.-ก.พ. 61)			2,880,000								
	-เจ้าหน้าตักแต่งสถานที่ /นิทรรศการ/เงินรางวัล (ก.พ. 61)			812,000								
20	โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ของดีศรีมโหสถ ประจำปี 2561/ครั้งที่ 3 อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี		250,000	250,000				-	250,000.00		อำเภอศรีมโหสถ	ดำเนินการช่วงเดือน สิงหาคม 2561
	- จัดงานมหกรรมของดีอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 ครั้ง 7 วัน (สิงหาคม 2561)											
21	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดปราจีนบุรี		2,500,000	2,500,000					2,500,000.00		สนง.วัฒนธรรมฯ	จะดำเนินโครงการภายในเดือนเมษายน 2561
	- ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ			352,000								
	- เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านฯ			765,000								
	- การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย			800,000								
	- ประชาสัมพันธ์/นิทรรศการเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมไทย			313,000								
	- เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ			270,000								
22	โครงการเปิดคลินิกบริการแพทย์แผนไทยเฉพาะโรค จังหวัดปราจีนบุรี		6,700,000	6,700,000				1,344,820.00	5,355,180.00		สนง.สาธารณสุขจังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	- อบรมความรู้ทักษะ คลินิกเฉพาะโรค			700,000								
	- อบรมนวดไทย 150 ชม.			1,500,000								
	- จัดทำคู่มือ			500,000								
	- จัดซื้อเวชภัณฑ์			4,000,000								
23	โครงการเพิ่มมูลค่าไข่เป็ดและไข่ไก่โดยพัฒนาสูตรอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี		2,750,000	2,750,000				999,811.22	1,750,188.78		สนง.ปศุสัตว์จังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	- อบรมเกษตรกร/ศึกษาดูงาน 20 ราย			580,200								
	- จัดซื้อวัสดุการเกษตร			552,280								

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		
	- จ้างเหมา - เลี้ยงเป็ด/ไก่ 187,200บาท (พ.ย.60-เม.ย.61) - ไถพื้นที่ 5,000บาท (พ.ย.60) - ปลูกสมุนไพร 140,400บาท (พ.ย.60-ก.ค.61) - ปรับปรุงโรงเรียน/วัสดุก่อสร้าง 1,040,920บาท			1,373,520								
	- จ้างเหมาจัดมหรพรมแสดงสินค้า			160,000								
	- เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ			84,060								
24	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000	9,000,000			2,138,435.70	6,861,564.30	23.76			
25	โครงการจัดงานส่งเสริมมรดกไทย มรดกโลก วัดต้นโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี		2,200,000	2,200,000			950,402.36	1,249,597.64	43.20	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	- อุบลกุหลาบสีลา			890,000								
	- ปลูกโพธิ์เพื่อพ่อ (แจกกล้าโพธิ์)			400,000								
	- นิทรรศการชุมชนคุณธรรม			250,000								
	- เสวนาที่ม้านโพธิ์			240,400								
	- เฝยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน			380,000								
	- ประกวดภาพ 3 ประเภท			39,600								
26	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ จังหวัดปราจีนบุรี		1,800,000	1,800,000			1,424,644.89	375,355.11	79.15	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	- รวมพลังทางศาสนาสามนวมงคล 3 ศาสนา 432,000บาท			432,000				432,000.00				
	- สดุดี 109 ปี ลายพระหัตถ์ ร.5 ร.9 ร.10 688,000บาท			688,000				688,000.00				
	- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 100,000 บาท			100,000				100,000.00				
	- ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ร.9 56,500บาท			56,500				56,500.00				
	- ประกวดชบวนแห่ 93,500บาท			93,500				93,500.00				
	ปฏิบัติธรรม รวมพลัง 3 ศาสนามงคล 300,000บาท			300,000				300,000.00				
	- บริหารจัดการ			130,000								
27	โครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่อาเซียน จังหวัดปราจีนบุรี		1,000,000	1,000,000			677,520.00	322,480.00	67.75	สนง.วัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	- จัดนิทรรศการอาเซียน 4 ครั้ง พ.ย. 60- มี.ค. 61)											
28	โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี		600,000	600,000			267,000.00	333,000.00	55.50	สนง.วัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	- จัดนิทรรศการดนตรีไทย เยาวชน 1,000 คน (พ.ย.60)			297,000								
	ฝึกอบรมสัมมนาเครือข่ายวัฒนธรรมไทยพวน 3 วัน 2 คืน (ม.ค. 61)			303,000								

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		
29	โครงการรณรงค์ป้องกันแก๊งปัญหาเสพติดในแรงงาน/โรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี		550,000	550,000				70,800.00	479,200.00	12.87	สนง.แรงงานจังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	- เตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน /สาธิตอาชีพ 72,000บาท (เม.ย.-ส.ค 61) - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ 180,000 บาท (พ.ย.60-ก.ย.61) - จัดทำสื่อ/บอร์ดประชาสัมพันธ์ 40,000บาท (พ.ย.60) - จ้างเหมาสาธิตอาชีพ 12 ครั้ง 36,000 บาท			328,000					328,000.00			
	กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE (พ.ย. 60-มี.ค. 61)			222,000					222,000.00			
30	โครงการห้องฝึกกระตุ้นประสาทสัมผัส (visual Room) สำหรับเด็กพิการ จังหวัดปราจีนบุรี	317,300		317,300	บ.พลอยชรัตน์	10 พ.ย. - 12 ธ.ค. 60		316,960.00		100.00	ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปราจีนบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ปรับปรุงห้องฝึกกระตุ้นประสาทสัมผัส (visual Room) และครุภัณฑ์											
31	โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองอ้ายาง จังหวัดปราจีนบุรี	19,600,000		19,600,000	หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม	27 ก.พ. - 24 ก.ย. 61			15,450,000.00		โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง	สัญญาเลขที่ 3/2561 ลว. 26 ก.พ.61
	ก่อสร้างอาคารบังคันน้ำ 3 แห่ง /ขุดแก้มลิง 1 แห่ง ปริมาณความจุ ไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบม.											
32	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	4,900,000		4,900,000	หจก. ท.รุ่งไพศาลถึงเหล็ก	26 ก.พ. - 24 ก.ย. 61			4,444,500.00		อำเภอบ้านสร้าง	สัญญาเลขที่ 3/2561 ลว. 26 ก.พ.61
	- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ โดยก่อสร้างโรงสูบน้ำจำนวน 1 หลัง ก่อสร้าง คสล. ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบม./ชม. ถังน้ำใสขนาดจุ 100 ลบม. หอถังสูง ขนาดจุ 45 ลบม.											
33	โครงการขุดลอกคลองกุดหอย หมู่ที่ 9 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	980,000		980,000	หจก.โกค ประเสริฐการโยธา	11 ม.ค. - 10 เม.ย. 61		-	540,000.00		อำเภอนาดี	สัญญาเลขที่ 2/2561 ลว. 10 ม.ค. 61
	ช่วงที่ 1 ขุดลอกคลองกว้าง 13 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 5 เมตร ช่วงที่ 2 ขุดลอกคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 1,350 เมตร ลึก 5.50 เมตร											
34	โครงการขุดลอกคลองสี่เสียดึงคลองยาง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระจง อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	980,000		980,000	หจก.โกคประเสริฐการโยธา	11 ม.ค. - 10 เม.ย. 61		-	638,000.00		อำเภอนาดี	สัญญาเลขที่ 42/2561 ลว. 10 ม.ค. 61
	ขุดลอกคลองสี่เสียด ก. 16 ม. ย. 815 ม. ลึก 5.70 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 11,988ลบม. พร้อมปรับเกลี่ยและขนส่งวัสดุระยะทาง 12 กม.											
35	โครงการขุดลอกหนองซึกควาย บ้านห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	1,174,000		1,174,000	หจก.โกคประเสริฐการโยธา	11 ม.ค. - 10 เม.ย. 61		-	752,000.00		อำเภอนาดี	สัญญาเลขที่ 3/2561 ลว. 10 ม.ค. 61

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		
	ขุดลอกหนองซึกวาย ก. 70 ม. ย. 107 ม. ลึกเฉลี่ย 6 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,260 ลบม. พร้อมปรับเกลี่ยและขนส่งวัสดุระยะทาง 5 กม.											
36	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ (คลองตะแบก) หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี	392,000		392,000	บ.เพ็ชร ตาปี จำกัด	392,000	21 พ.ย. - 20 ธ.ค. 60	392,000.00		100.00	อำเภอชาติ	สัญญาเลขที่ 1/2560 ลว. 20 พ.ย. 60
	ขุดลอกคลองตะแบก กว้าง 20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,040 ลบม.											
37	โครงการขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแห่น ตำบลสำพันตา อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี	1,208,300		1,208,300	หจก.โกค ประเสริฐการโยธา	759,000	11 ม.ค. - 10 พ.ค. 61	-	759,000.00		อำเภอชาติ	สัญญาเลขที่ 5/2561 ลว. 10 ม.ค. 61
	ขุดลอกสระ ก. 100 ม. ยาว 110 ม. ลึกเฉลี่ย 6 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 31,164 ลบม. พร้อมปรับเกลี่ยและขนส่งวัสดุระยะทาง 1 กม.											
38	โครงการกิจกรรมรักษ้แม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี		1,370,000	1,370,000				927,396.00	442,604.00		สนง.ทสจ. ปราจีนบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	ประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน (พ.ย.60-ม.ค.61)			965,200								
	รณรงค์รักษ้แม่น้ำ (มี.ค.-พ.ค. 61)			259,400								
	จัดทำระบบฐานข้อมูล /ติดตามประเมินผล (พ.ย.60 - พ.ค.61)			145,400								
39	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ถนอม ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี	686,000		686,000	หจก.เจริญสวัสดิ์ ศรีมหาโพธิ์	657,000	28 ธ.ค. 60-28 มี.ค.61	657,000.00		100.00	อำเภอเมืองปราจีนบุรี	สัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 27 ธ.ค. 60
	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.๐๐ ม. ยาว 332.๐๐ ม. หน้า ๐.0๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,992 ตร.ม.											
40	โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน ปลุกป่าในพื้นที่สาธารณะมอเขาลอย บ้านเนินสูง หมู่ที่ 14 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี		1,000,000	1,000,000				1,000,000.00		100.00	อำเภอเมืองปราจีนบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการสร้างและจัดการป่าชุมชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเนินหอม, โนนหอม, บ้านพระ, ดงซึ้งเหล็ก จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 300 คน รวมเป็น 1,200 คน (ธ.ค.60)											
42	โครงการประชารัฐร่วมใจพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปราจีนบุรีโมเดล)/เฝ้าระวังป่า จังหวัดปราจีนบุรี		1,800,000	1,800,000				591,850.00	1,208,150.00	32.88	สนง.ทสจ. ปราจีนบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ต.ค. 60- เม.ย.61)			950,000								
	จ้างเหมาจัดทำสื่อ/ประชาสัมพันธ์ (ม.ค./พ.ค. 61)			500,000								
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (ต.ค.60-ก.ย.61)			180,000								

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		
	ค่าเบี้ยเลี้ยง/น้ำมันเชื้อเพลิง /วัสดุ /สรุปยอดบทเรียน (ต.ค.60-ก.ย.61)			170,000								
42	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะและศาสนสถาน และสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี		170,000	170,000				1,200.00	168,800.00	0.71	สง.ทสจ.ปราจีนบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	จัดหากลิ้นไผ่พร้อมปลูก ม.ค. - ก.ค. 61)			170,000								
43	โครงการคืนน้ำต้นทุนให้ชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดปราจีนบุรี	2,079,000		2,079,000							ศูนย์ ปก. เขต 3 ปราจีนบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	ชุดเจาะบ่อน้ำตื้นจำนวน 150 บ่อ (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561)											
44	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดมะกอกสีมาราม (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว ๘๐ เมตร	7,840,000		7,840,000	ท.จ.ก. เกียรติภูมิ คอนกรีต	7,800,000	30 ม.ค. - 28 ก.ค. 61				สง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี	สัญญาเลขที่ 33/2561 ลว. 29 ม.ค. 61
45	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการค้า และการลงทุน	37,240,000		37,240,000		27,735,671					แขวงทางหลวงปราจีนบุรี	
	- ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 1 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมไม้ ตำบลทุ่งพืด อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	17,640,000		17,640,000	ทจก.กองมณีก่อสร้าง	13,053,510.83	2 ธ.ค.60- 1 มี.ค. 61 (90 วัน)	-	17,640,000.00			สัญญาเลขที่ 1/2561 ลว. 20 พ.ย. 60 (ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ)
	- ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 2 หมู่ที่ 1 บ้านแหลมไม้ ตำบลทุ่งพืด อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	19,600,000		19,600,000	ทจก.กองมณีก่อสร้าง	14,682,160.53	2 ธ.ค.60- 1 มี.ค. 61	-	14,682,160.53			สัญญาเลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 20 พ.ย. 60 (ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ)
46	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความมั่นคงในชีวิต	24,266,500		24,266,500							รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	
	ก่อสร้างระบบผลิตประปา ขนาด 100 คิว											
47	สนับสนุนปัจจัยการผลิตเมืองสมุนไพร		17,165,000	17,165,000		16,103,000		13,156,711.00	2,946,289.00	81.70	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
	อบรมการสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์			5,500,000								
	อบรมความรู้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยขนาดไทย 430 ชั่วโมง (พ.ย. -			3,000,000								
	อบรมความรู้เรื่องผู้ให้บริการเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง (ม.ค.-มี.ค.			5,438,000								
	อบรมนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง เด็กด้อยภูมิคุ้มกันแม่ ภูมิคุ้มกัน			2,165,000								
48	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี ม. 3 ต. บางบริบูรณ์ อ. เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี	15,000,000		15,000,000	ทจก.เจริญ สวัสดิ์ ศรีมหาโพธิ์	14,540,001.11					สง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับ สบป.

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		
49	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ต.บางเตย – หมู่ที่ 13 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	6,000,000		6,000,000	หจก.เจริญสวัสดิ์ ศรีมหาโพธิ	5,840,000.00	14 มี.ค. - 13 มี.ย. 61		5,840,000.00		อ.บ้านสร้าง *	เลขที่สัญญา 6/61 13 มี.ค. 61
	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+130 ระยะทาง 1.130 กม.											
50	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ	2,645,000		2,438,000					2,438,000.00		อ.ศรีมหาโพธิ *	
	- ขุดขยายสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหว้า			675,000	หจก.ปราจีนกระต่ายทอง	502,900	1 ก.พ.- 1 พ.ค. 61					เลขที่สัญญา 1/61 31 ม.ค. 61
	- ขุดขยายสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหว้า			563,000		500,000						
	- ขุดดินเปิดเชื่อมคันสระน้ำผลิตน้ำประปา อบต.กรอกสมบูรณ หมู่ที่ 5			1,200,000	หจก. วัชรวิทย์ เมเนจเม้นท์	1,100,000	9 ก.พ. - 9 พ.ค.61					เลขที่สัญญา 2/61 8 ก.พ. 61
51	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าสำนักสงฆ์สระช้อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อ.ศรีมหาโพธิ	890,000		850,000	หจก.ทีเอ็นซีเมนต์บล็อก	840,000		840,000		100	อ.ศรีมหาโพธิ *	เลขที่สัญญา 5/61 20 ธ.ค.60
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ – เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม.											
52	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนน-หนองอีจุ่ม 4 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี			1,235,000							อ.ประจันตคาม	ใช้เงินเหลือจ่ายมาดำเนินการ Y 2
	เงินเหลือจ่าย	1,000,000										
		231,079,800	68,728,700									
		299,808,500				209,224,584		40,851,141.57		13.63		

หมายเหตุ : รายงานให้จังหวัดทราบทุกวันศุกร์ ทางโทรสารหมายเลข 0-3745-4003 หรือทาง E-mail : prachinproject@gmail.com

* ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 4/2560 (8 ก.ย. 60)

* ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 (19 ธ.ค. 60)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงิน อนุมัติ โครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ /ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตาม สัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ		

-

ลงชื่อ

.....

(.....)

-

ตำแหน่ง

.....


-

89,702,511.36

24,500,000.00

14,700,000.00

7,880,000.00



3,271,500.00

3,500,000.00

1,370,000.00

14,682,160.53



